

令和7年10月7日

＜入札説明書、仕様書等に対する質問回答書＞

件 名

小平キャンパスサーバ室の空調機器 一式

質問回答書

件名 小平キャンパスサーバ室の空調機器 一式

質問 番号	質問	回答
1	室内空調機の設置位置はどこですか？	仕様書 別添1の図に記載の場所を想定しています。 受注者よりサーバーの冷却効果的な位置の提案があった場合は提案していただきたいと考えております。
2	OA床の高さはどのくらいですか？	仕様書1-2に記載のとおりの300mmです。
3	現在見えている床より300mmですか？	現在見えている床はOA床で100mm上がっていますので、サーバー室整備後の床は現在のプラス200mmの高さとなります。
4	ドレンの接続先はどちらですか？	(室内の接続配管を示し) こちらの壁より出ている塩化ビニル管となります。
5	冷媒配管の外壁貫通部の穴あけは本調達受注者でしょうか？	本調達受注者となります。
6	配管外壁貫通部の窓ガラスを置き換えるパネル仕様はどのようなものでしょうか？	5mm厚のアルミ複合版となります。また、内側にサッシを増設するため、2枚貫通することとなります。増設するサッシもアルミ複合版5mmです。
7	室内配管はどのようにすれば良いですか、固定方法はどのようにすれば宜しいですか？露出の場合はラッキングにて外装保護をすれば宜しいですか？	床面を配管する場合は床スラブより支持を取ってください。 露出で床上を配管する場合は、簡単に破損しないよう材料には配慮願います。 なおOA床内の配管する場合は、そのような考慮はいりません。
8	外壁の配管の保温外装はラッキングで宜しいですか？ 外壁にアンカーを打ってよろしいですか？	配管ラック、ラッキング、保温化粧ケース等適切なものを選定してください。なお外壁の色(タイル色薄茶)に配慮して、色は近似色を選定して下さい。 また、外壁タイルの目地を狙ってアンカーを打ってください。止水処理は必ず行ってください。
9	外壁の配管時に外壁に仮設足場を設置しても宜しいですか？ 外壁にアンカーを打って宜しいですか？	仮設足場を設置しても良いですが、アンカーを打つ際は補修を考慮した場所、例えばタイル目地等に打って、しっかり原状復帰して下さい。
10	電源の接続先はどこになりますか。	仕様書2-1-7に記載のとおりのです。
11	床の耐荷重はどのくらいですか、室内機設置場所に床補強は必要ですか？	仕様書2-1-2に記載のとおりの、耐荷重は450kg/m ² です。超える場合は2-1-2に記載の荷重分散の処置を行ってください。

質問回答書

件名 小平キャンパスサーバ室の空調機器 一式

質問 番号	質問	回答
12	別途工事のOA床工事の時期はいつ頃ですか？	本調達の機器納品に合わせ、OA床工事の日程は本調達の入札終了後、調整します。間に合わない場合は仕様書2-1-10に記載のとおり養生を行い搬入して下さい。
13	別途工事のOA床工事の機器設置開口部寸法は合わせて下さるのでしょうか？	本調達の入札直後に寸法について指示があれば対応します。指示が遅れOA床製作に間に合わなかったり、寸法に間違いがあった場合は本調達受注者にて補修願います。
14	別途工事のOA床の吹き出し口は本調達ですか？	仕様書 別添1の図に記載のとおり、別途工事です。また、床下のダクトは設置せず、サーバーが冷えるように風向調整版を適切につけてください。
15	外部非常口の扉開口部が小さいですが、別途工事後の寸法はどうなりますか？	両開き戸になり、開口部幅は1800mmとなります。
16	1-3で、加湿器は別置きとしているようですが、空調機に組込みタイプでもよろしいでしょうか？また、給水管工事はどのようになるのでしょうか。	空調機に組み込みタイプでもよいです。給水管工事については仕様書 P.7 別添1の「給水取り出し止水栓」より本業務にて配管を行ってください。
17	2-1-8で、漏水対策として、漏水検知器などの設置が必要でしょうか。	総合評価の加点対象となるため、より良い提案があれば加点となります。
18	制御について何も書かれていませんが、付属のリモコン制御だけでよろしかったのでしょうか。	総合評価の加点対象となるため、より良い提案があれば加点となります。